

**Раздел 3. График реализации проекта строительства**


"Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45. Жилые дома (поз.4-5) - II этап строительства.

(вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, ул. Ларина, 45

№ п/п	Общее наименование работ	График реализации проекта																		
		III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020	II квартал 2020	III квартал 2020	IV квартал 2020									
1	Подготовительные работы (%):																			
	-по плану	100%																		
	-по фактически	100%																		
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00 (%):																			
	-по плану	5%	30%	70%	100%															
	-по фактически																			
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00 (%):																			
	-по плану				10%	30%	50%	80%	100%											
	-по фактически																			
4	Внутренние сети (%):																			
	-по плану						20%	40%	75%	100%										
	-по фактически																			
5	Наружные сети (внутриплощадочные) (%):																			
	-по плану				10%	20%	50%	75%	100%											
	-по фактически																			
6	Наружные сети (магистральные) (%):																			
	-по плану				10%	20%	50%	75%	100%											
	-по фактически																			
7	Благоустройство (%):																			
	-по плану								50%	100%										
	-по фактически																			
8	Степень готовности (%):																			
	Ввод в эксплуатацию (дата):																			
9	-по плану																		100%	
	-по фактически																			



Генеральный директор ООО "МСК-СТРОЙ"  
(должность руководителя)

Вальков А.Б.  
(Ф.И.О.)