

табл. 5. 1 график реализации проекта строительства

"Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Дарина, 45. Жилые дома (поз.2-3) - I этап строительства.

(вид строительно (создаваемого) объекта капитального строительства)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, ул. Дарина, 45

№ п/п	Общее наименование работ	График реализации проекта															
		III квартал 2018	IV квартал 2018	I квартал 2019	II квартал 2019	III квартал 2019	IV квартал 2019	I квартал 2020	II квартал 2020	III квартал 2020	IV квартал 2020						
Подготовительные работы (%):																	
1	-по плану	100%															
	-по фактически	100%															
Общестроительные работы ниже отметки 0,00 (%):																	
2	-по плану	5%	30%	70%	100%												
	-по фактически																
Общестроительные работы выше отметки 0,00 (%):																	
3	-по плану				10%	30%	50%	80%	100%								
	-по фактически																
Внутренние сети (%):																	
4	-по плану				20%	40%	75%	100%									
	-по фактически																
Наружные сети (внутриплощадочные) (%):																	
5	-по плану				10%	20%	50%	75%	100%								
	-по фактически																
Наружные сети (магистральные) (%):																	
6	-по плану				10%	20%	50%	75%	100%								
	-по фактически																
Благоустройство (%):																	
7	-по плану						50%	100%									
	-по фактически																
Степень готовности (%):																	
8	Ввод в эксплуатацию (дата):	1%															
9	-по плану															100%	
	-по фактически																

Генеральный директор ООО "МСК-СТРОЙ" (подпись)

(должность руководителя)

(подпись)

Вальков А.Б.

(Ф.И.О.)